Minera Panamá — Plan de Acción de Reasentamiento (13420; 13533; 13598)

PAR | Etapa: Construcción | Reporte: Q3 2012

Descripción del estatus del Plan:

Luego de la firma del PAR el 31 de mayo del 2011, se ha estado trabajando en la preparación para el traslado con las familias a reasentar. Esto incluye: Concertaciones familiares, compra de tierra de reposición, diseño y construcción de viviendas y asentamientos, preparación de planes de inversión familiar, y acompañamiento psicosocial para acompañar el traslado. El traslado está previsto de iniciar en el tercer trimestre del 2012 y terminaría en el segundo trimestre del 2013.

1. Recursos

Personal	*No.*
Contratista Asesor RePlan	15
Enlaces Comunitarios MPSA	3
Asistentes Administrativos	2

2. Reuniones formales

Número de reuniones o talleres colectivos con familias a reasentar al curso de año	20
Número total de interacciones con familias a reasentar al curso de año	527
Número de reuniones con entidades gubernamentales al curso del año*	16

*9 (tres con MEDUCA, 2 con MINSA, 2 con MIVIOT, 1 con ANATI y 1 con ANAM)

3. Reasentados (13534)

Número total de Reasentados Campesinos	159
Número total de Reasentados Indígenas	402
Porcentaje total que ha aceptado el reasentamiento	100%
Porcentaje total de Reasentados por afectación a propiedades de cultivo (13411; 13426)	100%

Porcentaje Total por Reasentar	72%
Número Total de Reasentados por trimestre	115
Número Total de Reasentados al curso del año	159

159, es el número de personas que pertenecen a 30 familias campesinas que ya firmaron el contrato de cesión de derechos.

4. Compensación (13421; 13534)

Número de Hectáreas de Compensación (13537)	4,094
Número de Hectáreas compensadas en trimestre	4,094
Número de Hectáreas compensadas al curso del año	4,094

Número Total de casas nuevas por construir (13459)	50
Número total de casas nuevas construidas trimestre (13459)	0
Número total de casas nuevas construidas al curso del año	0

5. Restauración de Cultivos

Porcentaje de Reasentados cuyos Cultivos han sido Inventariados	100%
Porcentaje de Reasentados cuyos cultivos han sido Restaurados	12%
Porcentaje de Reasentados cuyos cultivos faltan por Restaurar	88%

6. Restauración de Acceso al Agua (13540)

Porcentaje de Reasentados cuyo Acceso al Agua se debe Restaurar	100%
Porcentaje de Reasentados cuyo Acceso al Agua se ha Restaurado	8%

8% que corresponde a las 6 familias que ya están restableciendo sus medios de vida en sus lugares de reubicación

Minera Panamá **Plan de Acción de Reasentamiento (13420; 13533; 13598)**

PAR Etapa: Construcción Reporte: Q3 2012

7. Evaluación Externa (13605)

	Fecha
Términos de Referencia	28 Junio 2012
Contratación de Evaluador Externo	Diciembre 2013
Convocación ONGs panameñas participantes	Febrero 2014
Convocación universidades panameñas participantes	Marzo 2014
Preparación de evaluación de Término Medio	Junio 2014
Ejecución del evaluación de Término Medio	Diciembre 2014
Preparación de informe de Término Medio de evaluación	Marzo 2015
Divulgación de resultados de evaluación Término Medio	Mayo 2015

	Fecha
Términos de Referencia	Por definir
Contratación de Evaluador Externo	Por definir
Convocación ONGs panameñas participantes	Por definir
Convocación universidades panameñas participantes	Por definir
Preparación de evaluación ExPost	definir
Ejecución del evaluación ExPost	definir
Preparación de informe de evaluación ExPost	Por definir
Divulgación de resultados de evaluación ExPost	Por definir

	Fecha
Términos de Referencia	Por definir
Contratación de Evaluador Externo	Por definir
Convocación ONGs panameñas participantes	Por definir
Convocación universidades panameñas participantes	Por definir
Preparación de evaluación Final	Por definir
Ejecución del evaluación Final	Por definir
Preparación de informe de evaluación Final	Por definir
Divulgación de resultados de evaluación Final	Por definir

7.1 Visitas Gobierno

Visita supervisión de Dirección de Política Indígena (13547)	*15/06/2010*

Adjuntar Resultados Indicadores PAR (13535; 13536; 13600) a partir del quarto trimestre 2012